

(様式1)

泉崎村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

泉崎村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	0	0	
28	46,896	45,414	
29	30,887	30,016	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		77,783	75,430

<参考>	泉崎村帰還環境整備交付金基金残高	0	泉崎村帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

泉崎村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
															25	26	27	28	29	30	31	32			
1	(3) - 23 - 1 -	自家用農作物 等放射能検査 事業	泉崎村	村	泉崎村	直接	継続	21,416	28	32	25				平成28年4月より事業開始、平成29年3月まで放射線検査を実施。 平成29年4月より事業開始、平成30年3月まで放射線検査を実施。										
											26														
											27														
											28	6,312	6,165	-											
											29	3,776	3,772	-											
											30														
											31														
											32														
											累計	10,088	9,937	0											
											(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してく ださい。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入 してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。										25	0	0	0	
																					26	0	0	0	
																					27	0	0	0	
																					28	0	0	0	
29	0	0	0																						
30	0	0	0																						
31	0	0	0																						
32	0	0	0																						
うち県 交付分			各年度 別合計	25	0	0	0																		
				26	0	0	0																		
				27	0	0	0																		
				28	0	0	0																		
				29	0	0	0																		
				30	0	0	0																		
				31	0	0	0																		
				32	0	0	0																		
				県交付分 計	0	0	0																		
				25	0	0	0																		
				26	0	0	0																		
				27	0	0	0																		
				28	6,312	6,165	0																		
				29	3,776	3,772	0																		
				30	0	0	0																		
				31	0	0	0																		
				32	0	0	0																		
				市町村交付分 計	10,088	9,937	0																		
				県・市町村交付分 合計	10,088	9,937	0																		

(様式2)

泉崎村 帰還環境整備事業計画 平成29年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5																												
2	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	泉崎地区	村	泉崎村	直接	継続	67,695	28	32	25																	
																26																	
																27																	
																28	40,584	39,249	-	28年9月、詳細調査発注。29年2月、完了(14池)													
																29	27,111	26,244	-	29年8月、実施設計発注。30年3月、完了(9池)													
																30																	
																31																	
																32																	
																累計	67,695	65,493	0														
																(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														25	0	0	0
																														26	0	0	0
																														27	0	0	0
28	0	0	0																														
29	0	0	0																														
30	0	0	0																														
31	0	0	0																														
32	0	0	0																														
うち県交付分	各年度別合計	0	0	0																													
うち市町村交付分	各年度別合計	0	0	0																													
市町村交付分	各年度別合計	67,695	65,493	0																													
県・市町村交付分	合計	67,695	65,493	0																													