

農業用施設等災害復旧工事の 進捗状況について

村では、昨年10月の台風19号による豪雨で被災した農地及び農業用施設の災害復旧工事を鋭意進めております。小規模な被災個所につきましてはほぼ完了となりますが、U字溝等コンクリート製品の不足などから、3月末時点で完了には至っていない箇所があり、全ての完了は4月下旬となる見込みです。

今冬は降雪量が極端に少なく、水不足も心配されることから、水稻の作付につきましては、復旧工事進捗状況及び農業用水の確保状況を見極め、ため池等の通水時期を検討のうえ、作付け準備にあたっていただきますようお願いいたします。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

○ 4月完了となる個所(多少前後します。)

- ・ 踏瀬 梅ヶ入、掛下地区
梅ヶ入、掛下地区の用排水路は、4月中旬完了見込みです。
- ・ 梅ヶ入下池(ため池)
梅ヶ入下池の洪水吐復旧工事は、4月中旬完了見込みです。
- ・ 太田川 中内、下内地区
排水路復旧工事は、4月下旬完了見込みです。
- ・ 証古池
証古池堤体復旧工事は、4月上旬完了見込みです。
- ・ 足駄作地区、京塚地区
排水路復旧工事は、4月下旬完了見込みです。
- ・ 休場山地区
幹線用水路の復旧工事は、4月下旬完了見込みです。
- ・ 北平山 中島地区
排水路は、4月下旬完了見込みです。
- ・ 北平山 前屋敷地区
用排水路の復旧工事は、4月中旬完了見込みです。