

(様式1)

泉崎村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和2年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和3年3月末時点

(千円)

泉崎村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	46,896	45,414
	29	30,887	30,883
	30	242,865	242,865
	R1	479,048	479,048
	R2	122,658	122,658
合計		922,354	920,868

<参考>	泉崎村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	0	泉崎村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

泉崎村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
1	(3) - 23 - 1 -	自家用農作物 等放射能検査 事業	泉崎村	村	泉崎村	直接	継続	19,691	28 ~ R2	25												
										26												
										27												
										28	6,312	6,165	-	平成28年4月より事業開始、平成29年3月まで放射線検査を実施。								
										29	3,776	3,772	-	平成29年4月より事業開始、平成30年3月まで放射線検査を実施。								
										30	3,807	3,807	-	平成30年4月より事業開始、平成31年3月まで放射線検査を実施。								
										R1	3,604	3,604	-	平成31年4月より事業開始、令和元年3月まで放射線検査を実施。								
										R2	2,192	2,192	-	令和2年4月より事業開始、令和3年3月まで放射線検査を実施。								
										累計	19,691	19,540	0									
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										25	0	0
26	0	0	0																			
27	0	0	0																			
28	0	0	0																			
29	0	0	0																			
30	0	0	0																			
R1	0	0	0																			
R2	0	0	0																			
R3	0	0	0																			
県交付分 計																				0	0	0
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0																	
		26	0	0	0																	
		27	0	0	0																	
		28	6,312	6,165	0																	
		29	3,776	3,772	0																	
		30	3,807	3,807	0																	
		R1	3,604	3,604	0																	
R2	2,192	2,192	0																			
R3	0	0	0																			
市町村交付分 計										19,691	19,540	0										
県・市町村交付分 合計										19,691	19,540	0										

(様式2)

泉崎村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和2年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況									
2	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	泉崎地区	村	泉崎村	直接	継続	902,663	28 ~ R2	25													
										26													
										27													
										28	40,584	39,249	-	28年9月、詳細調査発注。29年2月、完了(14池)									
										29	27,111	27,111	-	29年8月、実施設計発注。30年3月、完了(9池)									
										30	239,058	239,058		30年9月、対策工発注。31年2月、完了(3池)									
										R1	475,444	475,444		元年8月、対策工発注。2年3月、完了(3池)									
										R2	120,466	120,466		2年11月、対策工発注。3年3月、完了(3池)									
										累計	902,663	901,328	0										
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										25	0	0	0
26	0	0	0																				
27	0	0	0																				
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
30	0	0	0																				
R1	0	0	0																				
R2	0	0	0																				
R3	0	0	0																				
うち県交付分 各年度別合計																				0	0	0	
県交付分 計																				0	0	0	
うち市町村交付分 各年度別合計																				25	0	0	0
																				26	0	0	0
																				27	0	0	0
																				28	40,584	39,249	0
										29	27,111	27,111	0										
										30	239,058	239,058	0										
										R1	475,444	475,444	0										
										R2	120,466	120,466	0										
R3	0	0	0																				
市町村交付分 計										902,663	901,328	0											
県・市町村交付分 合計										902,663	901,328	0											