

(様式1)

泉崎村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

泉崎村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	0	0	
28	46,896	45,414	
29	30,887	30,016	
30	183,100	146,451	
R1	360,187	319,001	
R2	92,541	81,760	
R3	58,496	48,731	
R4	630	630	
合計		772,737	672,003

<参考>	泉崎村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	泉崎村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額
------	----------------------	------------------------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

泉崎村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
																		25	26	27	28	29
1	(3) - 23 - 1 -	自家用農作物 等放射能検査 事業	泉崎村	村	泉崎村	直接	継続	単年度	21,727	28 ~ R3	25					0	平成28年4月より事業開始、平成29年3月まで放射線検査を実施。 平成29年4月より事業開始、平成30年3月まで放射線検査を実施。 平成30年4月より事業開始、平成31年3月まで放射線検査を実施。 平成31年4月より事業開始、令和元年3月まで放射線検査を実施。 令和2年4月より事業開始、令和3年3月まで放射線検査を実施。 令和3年4月より事業開始、令和4年3月まで放射線検査を実施。 令和4年4月より事業開始、令和5年3月まで放射線検査を実施。					
											26					0						
											27					0						
											28	6,312		6,165		147						
											29	3,776		3,772		4						
											30	3,807		3,807		0						
											R1	3,604		3,604		0						
											R2	2,192		2,192		0						
											R3	2,036		2,036		0						
											R4	630		630		0						
											累計	22,357	0	22,206		151						
											25					0						
											26					0						
											27					0						
28					0																	
29					0																	
30					0																	
R1					0																	
R2					0																	
R3					0																	
R4					0																	
累計	0	0	0		0																	
(注)																						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0				
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0	0																	
30	0	0	0	0	0																	
R1	0	0	0	0	0																	
R2	0	0	0	0	0																	
R3	0	0	0	0	0																	
R4	0	0	0	0	0																	
累計	0	0	0		0																	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0		0	0	
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	6,312	0	6,165		147																	
29	3,776	0	3,772		4																	
30	3,807	0	3,807		0																	
R1	3,604	0	3,604		0																	
R2	2,192	0	2,192		0																	
R3	2,036	0	2,036		0																	
R4	630	0	630		0																	
累計	22,357	0	22,206		151																	
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											市町村交付分 計	各年度 別合計			25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	6,312	0	6,165		147																	
29	3,776	0	3,772		4																	
30	3,807	0	3,807		0																	
R1	3,604	0	3,604		0																	
R2	2,192	0	2,192		0																	
R3	2,036	0	2,036		0																	
R4	630	0	630		0																	
累計	22,357	0	22,206		151																	
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													県・市町村交付分 合計	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	6,312	0	6,165		147																	
29	3,776	0	3,772		4																	
30	3,807	0	3,807		0																	
R1	3,604	0	3,604		0																	
R2	2,192	0	2,192		0																	
R3	2,036	0	2,036		0																	
R4	630	0	630		0																	
累計	22,357	0	22,206		151																	
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	6,312	0	6,165		147																	
29	3,776	0	3,772		4																	
30	3,807	0	3,807		0																	
R1	3,604	0	3,604		0																	
R2	2,192	0	2,192		0																	
R3	2,036	0	2,036		0																	
R4	630	0	630		0																	
累計	22,357	0	22,206		151																	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	6,312	0	6,165		147																	
29	3,776	0	3,772		4																	
30	3,807	0	3,807		0																	
R1	3,604	0	3,604		0																	
R2	2,192	0	2,192		0																	
R3	2,036	0	2,036		0																	
R4	630	0	630		0																	
累計	22,357	0	22,206		151																	
7 「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費) + 事業間流用額(国費) - 執行額(契約額の国費相当額))されます。															25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0	0																	
28	6,312	0	6,165		147																	
29	3,776	0	3,772		4																	
30	3,807	0	3,807		0																	
R1	3,604	0	3,604		0																	
R2	2,192	0	2,192		0																	
R3	2,036	0	2,036		0																	
R4	630	0	630		0																	
累計	22,357	0	22,206		151																	

(様式2)

泉崎村

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
	1	2	3	4	5																		
2	(5)	-	40	-	1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	泉崎地区	村	泉崎村	直接	完了	単年度	977,944	28	25				0				
															26				0				
															27				0				
															28	40,584	39,249	1,335	28年9月、詳細調査発注。29年2月、完了(14池)				
															29	27,111	26,244	867	29年8月、実施設計発注。30年3月、完了(9池)				
															30	179,293	142,644	36,649	30年9月、対策工発注。31年2月、完了(3池)				
															R1	356,583	315,397	41,186	元年9月、対策工発注。2年3月、完了(3池)				
															R2	90,349	79,568	10,781	2年11月、対策工発注。3年3月、完了(3池)				
															R3	56,460	46,695	9,765	3年8月、対策工発注。3年11月、完了(2池)				
															R4			0					
															累計	750,380	0	649,797	100,583				
															25				0				
															26				0				
															27				0				
															28				0				
29				0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	0	0	0	0																			
(注)														25	0	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0	0					
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	0	0	0	0					
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	0	0	0	0					
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	0	0	0	0					
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0	0					
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														R2	0	0	0	0					
														R3	0	0	0	0					
														R4	0	0	0	0					
														県交付分 計	0	0	0	0					
														25	0	0	0	0					
														26	0	0	0	0					
														27	0	0	0	0					
														28	40,584	0	39,249	1,335					
														29	27,111	0	26,244	867					
														30	179,293	0	142,644	36,649					
														R1	356,583	0	315,397	41,186					
														R2	90,349	0	79,568	10,781					
														R3	56,460	0	46,695	9,765					
														R4	0	0	0	0					
														市町村交付分 計	750,380	0	649,797	100,583					
														県・市町村交付分 合計	750,380	0	649,797	100,583					