

(様式1)

泉崎村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

泉崎村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	46,896	45,414
	29	30,887	30,016
	30	183,100	146,451
	R1	360,187	319,001
	R2	92,541	81,760
	R3	58,496	48,731
	R4	630	630
	R5	633	633
合 計		773,370	672,636

<参考>	泉崎村帰還・移住等環境整備交付金基金残高		泉崎村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	
------	----------------------	--	------------------------	--

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

泉崎村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点
(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																
1	(3)	- 23	- 1	-	自家用農作物 等放射能検査 事業	泉崎村	村	泉崎村	直接	継続	単年度	22,990	28	～	R5	25	0																
																26	0																
																27	0																
																28	6,312	6,165	147	平成28年4月より事業開始、平成29年3月まで放射線検査を実施。													
																29	3,776	3,772	4	平成29年4月より事業開始、平成30年3月まで放射線検査を実施。													
																30	3,807	3,807	0	平成30年4月より事業開始、平成31年3月まで放射線検査を実施。													
																R1	3,604	3,604	0	平成31年4月より事業開始、令和元年3月まで放射線検査を実施。													
																R2	2,192	2,192	0	令和2年4月より事業開始、令和3年3月まで放射線検査を実施。													
																R3	2,036	2,036	0	令和3年4月より事業開始、令和4年3月まで放射線検査を実施。													
																R4	630	630	0	令和4年4月より事業開始、令和5年3月まで放射線検査を実施。													
																R5	633	633	0														
																累計	22,990	0	22,839	151													
																																25	0
																																26	0
																																27	0
																																28	0
																																29	0
																																30	0
R1	0																																
R2	0																																
R3	0																																
R4	0																																
R5	0																																
累計	0	0	0	0																													
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接／間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続／完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金／単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			0	
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			0	0
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			0	0
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			0	0
				R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0																
				R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0																
				R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0																
				R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0																
				R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0																
				県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0																
				うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0											
						26	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0												
						27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0											
						28	6,312	0	6,165	147																							
						29	3,776	0	3,772	4																							
						30	3,807	0	3,807	0																							
						R1	3,604	0	3,604	0																							
						R2	2,192	0	2,192	0																							
						R3	2,036	0	2,036	0																							
						R4	630	0	630	0																							
						R5	633	0	633	0																							
						市町村交付分 計	22,990	0	22,839	151																							
				県・市町村交付分 合計	22,990	0	22,839	151																									

泉崎村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																	
2	(5)	- 40	- 1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	泉崎地区	村	泉崎村	直接	完了	単年度	977,944	28	~	R3	25			0	28年9月、詳細調査発注。29年2月、完了(14池) 29年8月、実施設計発注。30年3月、完了(9池) 30年9月、対策工発注。31年2月、完了(3池) 元年8月、対策工発注。2年3月、完了(3池) 2年11月、対策工発注。3年3月、完了(3池) 3年8月、対策工発注。3年11月、完了(2池)																	
														26			0																				
														27			0																				
														28	40,584	39,249	1,335																				
														29	27,111	26,244	867																				
														30	179,293	142,644	36,649																				
														R1	356,583	315,397	41,186																				
														R2	90,349	79,568	10,781																				
														R3	56,460	46,695	9,765																				
														R4			0																				
														R5			0																				
														累計	750,380	0	649,797	100,583																			
																													~		25			0			
																															26			0			
27			0																																		
28			0																																		
29			0																																		
30			0																																		
R1			0																																		
R2			0																																		
R3			0																																		
R4			0																																		
R5			0																																		
累計	0	0	0	0																																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																				うち県交付分	各年度別合計										25	0	0	0			0
																				26	0										0	0	0	0			
														27	0	0	0	0	0																		
														28	0	0	0	0	0																		
														29	0	0	0	0	0																		
														30	0	0	0	0	0																		
														R1	0	0	0	0	0																		
														R2	0	0	0	0	0																		
														R3	0	0	0	0	0																		
														R4	0	0	0	0	0																		
														R5	0	0	0	0	0																		
														県交付分 計			0	0	0	0	0																
														うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0																	
																26	0	0	0	0																	
																27	0	0	0	0																	
																28	40,584	0	39,249	1,335																	
																29	27,111	0	26,244	867																	
																30	179,293	0	142,644	36,649																	
																R1	356,583	0	315,397	41,186																	
																R2	90,349	0	79,568	10,781																	
																R3	56,460	0	46,695	9,765																	
																R4	0	0	0	0																	
														市町村交付分 計			750,380	0	649,797	100,583																	
														県・市町村交付分 合計			750,380	0	649,797	100,583																	